



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Contratada: Astec Construções
Modalidade da Licitação: Concorrência Eletrônica 001/2025

Modalidade da Licitação: Concorrência Eletrônica 001/2025
Valor da Obra: R\$ 1.017.718,29

Contrato nº : 018/2025
Início da obra: 04/10/2025

Final da obra: 28/02/2026

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em obra e serviço de engenharia para execução da readequação e reforma do primeiro pavimento da Câmara Municipal de Simões Filho - Ba.

Medição	Mês	Período da execução	Percentual Executado (%)	Percentual acumulado	Valor da Medição (R\$)	Data do Pagamento	Valor Pago (R\$)	Percentual a Executar (%)	Situação
Medição 1	OUTUBRO	04/10/2025 a 31/10/2025	4,47%	4,47%	R\$ 35.023,73	04/12/2025	R\$ 35.023,73	95,53%	Em Andamento
Medição 2	NOVEMBRO	01/11/2025 a 30/11/2025	23,26%	27,73%	R\$ 247.176,46	16/12/2026	R\$ 247.176,46	72,27%	Em Andamento
Medição 3	DEZEMBRO	01/12/2025 A 31/12/2025	30,32%	58,05%	R\$ 308.611,48	08/01/2026	R\$ 308.611,48	41,95%	Em Andamento
Medição 4	JANEIRO	01/01/2026 a 31/01/2026	35,58%	93,63%	R\$ 362.173,78	10/02/2026	R\$ 362.173,78	6,37%	Em Andamento
Medição 5	FEVEREIRO	01/02/2026 a 28/02/2026	6,36%	99,99%	R\$ 64.732,84	09/03/2026	R\$ 64.732,84	0,00%	FINALIZADA
TOTAL PAGO:					R\$ 1.017.718,29				